

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 11 日 星期 六	气候	小雨	气温	9/8℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：15 人 施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆			材料进场、见证取样、合格情况： 欧波厂区进场支架材料 1 车。经检查，合格。		
施工部位进度情况	天利厂区逆变器支架焊接制作。欧波厂区支架进场材料吊卸、设备基础底板支模。铸造厂区预制仓等设备基础支模、钢筋绑扎。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	