

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 14 日 星期 二	气候	多云	气温	7/-1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：35 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆、叉车 1 辆					
施工部位进度情况	天利厂区逆变器支架焊接制作，屋面中压块安装、组件安装、材料吊运。铸造厂区箱变等设备基础砌砖、接地网制作施工。欧波厂区设备基础底板钢筋绑扎施工。				
检查问题发现	1、组件堆放不规范，易造成组件隐裂。 2、个别组件间胶条存在断裂现象，不符合相关要求。 3、个别处中板直接缝隙较大，不符合相关要求。				
处理意见、措施、结果	签发监理通知单 034 号，关于天利厂区组件安装质量问题事宜，详见通知单 034 号。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	