

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 23 日 星期 四	气候	阴转雨	气温	6/2℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：100 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆					
施工部位进度情况	欧波厂区设备基础砌墙、钢筋绑扎，欧波厂区桁架车间、三连跨支架散料、水槽安装，欧波厂区围栏制作 100 米。天利厂区七连跨组件安装 100 块，四连跨组件安装 150 块，单架厂房水槽拼接，天利七连跨彩钢瓦安装，桥架安装。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰、	