

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 24 日 星期 五	气候	晴	气温	11/2℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：116 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆					
施工部位进度情况	欧波厂区设备基础砌墙，桁架车间、三连跨车间支架散料、水槽安装、防护围栏防腐。天利厂区组件安装，七连跨车间组件安装 863 块，单架车间组件安装 200 块，下墙桥架安装。天和厂区炉料库围栏安装 20 米，下墙桥架安装。				
检的查问发题现	1、部分中担板安装缺少固定螺丝，严重影响工程质量。 2、安装完的组件下面存在垃圾较多、未清理，影响工程质量和文明施工。				
处意理见措、施结、果	已下发监理通知单 041 号，关于天利厂区中担板安装质量事宜，详见通知单 041 号。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	