

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 25 日星期 六	气候	晴	气温	10/-1℃
监理人员动态：	4 人				
施工方人员动态：	107 人				
施工机械动态：	吊车 1 台、运输车 1 辆				
施工部位进度情况	铸造厂区设备基础拆模，外墙抹灰。欧波厂区设备基础砌墙，桁架车间、三连跨支架散料、导水槽安装。天利厂区单架车间组件安装 120 块。天和厂区炉料库围栏安装 50 米。				
检的查问发现	无				
处理意见措施、施结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	