

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	13/0℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：105 人 施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆			材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料进场 1 车，组件材料进场 4 车，约 2.1MW，经检查，合格。		
施工部位进度情况	铸造厂区箱变设备基础外墙抹灰，制模车间支架安装。欧波厂区预制仓设备基础浇筑，桁架车间和三连跨支架散料、导水槽安装、组件安装。天利厂区单架车间、四连跨组件安装。天和厂区炉料库围栏安装 70 米。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	