

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 10 日星期 五	气候	晴	气温	28/15℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 3X120 低压电缆 2.17km、3X95 低压 电缆 1.73km、3X185 低压电缆 2.7km、3X150 低压电缆 2.17km、4 平方组件电缆 107km，经检查，合 格。				
施工方人员动态：107 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆、电动扳手 60 只。					
施工 部位 进度 情况	欧波厂区桁架车间组件安装今日完成 360 块，桥架安装，预制仓基础支模、 钢筋绑扎，SVG 基础钢筋绑扎。铸造厂区铸造车间组件安装今日完成 180 块，制 模车间组件安装今日完成 400 块，组件电缆敷设，设备基础电缆沟开挖。天利厂 区并网柜控制电缆接线。				
检的 查问 发题 现	1、欧波厂区部分中担板安装存在缺少固定螺丝，不符合设计要求。 2、欧波厂区个别处中压板安装存在重叠、间隙，影响工程质量。 3、欧波厂区部分桥架接地线安装不符合要求。				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 044 号，关于欧波厂区质量问题事宜，详见通知单 044 号。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	