

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 12 日星期 日	气候	多云	气温	16/5℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：107 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆、电动扳手 60 只。					
施工部位进度情况	欧波厂区桁架车间组件安装今日完成 760 块，桥架安装。铸造厂区铸造车间组件安装今日完成 260 块，制模车间组件安装今日完成 250 块，组件电缆敷设，箱变设备吊装。天利厂区并网柜电缆接线。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰、	