

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 18 日 星期 六	气候	多云	气温	8/6℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：20 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。、电动扳手 10 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度 情况	天和厂区并网柜电缆接线，桥架安装，低压电缆放线 300 米。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	