

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                                 |                                                                                                                   |                                                       |      |     |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| 日期                              | 2023 年 03 月 26 日 星期 日                                                                                             | 气候                                                    | 晴    | 气温  | 17/5℃ |
| 监理人员动态：3 人                      |                                                                                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>组件材料进场 6 车，约合 3.81MW，<br>经检查，符合要求。 |      |     |       |
| 施工方人员动态：42 人                    |                                                                                                                   |                                                       |      |     |       |
| 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。           |                                                                                                                   |                                                       |      |     |       |
| 施工部位<br>进度情况                    | 天利厂区配电室高压电缆头制作，箱变低压电缆接线。欧波厂区彩钢瓦安装，预制仓、SVG 设备二次线路接线，电缆沟开挖，低压电缆敷设 100 米，过道板安装。铸造厂区马凳、导水槽、中担板安装，组件今日安装完成 180 块，材料吊运。 |                                                       |      |     |       |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现             | 1、临时用电插排放在易燃物上，用电不规范，存在安全隐患。<br>2、组件堆放不规范，并且工具包和衣物等堆放在组件上，易造成组件隐裂。                                                |                                                       |      |     |       |
| 处意<br>理见<br>措、<br>施结<br>、果      | 已下发监理通知单 045 号，关于铸造厂区质量、安全事宜，详见通知单 045 号。                                                                         |                                                       |      |     |       |
| 协<br>调<br>内<br>容<br>或<br>其<br>他 | 正常安全施工                                                                                                            |                                                       |      |     |       |
| 记录人                             | 孔令才                                                                                                               |                                                       | 总监签阅 | 王立杰 |       |



扫描全能王 创建