

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	18/7℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：38 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。					
施工 部位 进度 情况	天利厂区配电室高压电缆头制作。欧波厂区彩钢瓦安装，预制仓、SVG 设备二次线路接线，电缆沟开挖，过道板安装。铸造厂区马凳、导水槽、中担板安装，组件今日安装完成 190 块，材料吊运，高压电缆敷设完成。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

