

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 30 日 星期 四	气候	多云	气温	18/8℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：41 人 施工机械动态：吊车 1 台、挖掘机 1 台、叉车 1 辆。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	欧波厂区彩钢瓦安装，预制仓、SVG 设备二次线路接线，电缆沟开挖，过道板安装，电缆敷设，逆变器安装和接线。铸造厂区马凳、导水槽、中担板、组件安装，组件今日安装完成 500 块，材料吊运，设备高压电缆头制作。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	通知单 046 号要求事宜已整改完成，经复查，符合要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才		总监签阅	王立杰	

