

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 03 月 31 日 星期 五	气候	多云	气温	18/10℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：45 人 施工机械动态：吊车 1 台、挖掘机 1 台、叉车 1 辆。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度 情况	欧波厂区彩钢瓦安装，电缆沟开挖，过道板安装，电缆敷设，逆变器安装和接线，箱变吊装完成。铸造厂区马凳、导水槽、中担板、组件安装，组件今日安装完成 520 块，材料吊运，配电室高压电缆头制作。天利厂区电缆沟土方回填。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

