

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 04 月 02 日 星期 日	气候	晴	气温	23/15℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：35 人 施工机械动态：吊车 1 台、挖掘机 1 台、叉车 1 辆。			材料进场、见证取样、合格情况： 铸造厂区支架材料进场 1 车，经检查，符合要求。		
施工部位进度情况	欧波厂区彩钢瓦、透明瓦安装，高、低压电缆敷设，高压电缆头制作，接入柜安装。铸造厂区马凳、导水槽、中担板、组件安装，组件今日安装完成 600 块，材料吊运。天利厂区彩钢瓦安装。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

