

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 04 月 05 日 星期三	气候	阴	气温	14/8℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：28 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度情况	各厂区箱变等设备做交接试验，各厂区接入柜母排连接至厂区主网。欧波厂区、铸造厂区高压电缆耐压试验。欧波厂区低压电缆接线，桥架安装，电缆沟开挖。天利厂区、铸造厂区电缆沟混凝土浇筑。铸造厂区组件安装 200 块。				
检查问题 发现	无				
处理意见、 措施、结果	无				
协调内容 或其他	正常安全施工				
记录人	孙合才		总监签阅	王立杰	

