

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 04 月 06 日 星期 四	气候	阵雨	气温	15/7℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：13 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。					
施工 部位 进度 情况	欧波厂区低压电缆接线，桥架安装，电缆沟开挖。天利厂区彩钢瓦、采光瓦安装。铸造厂区组件安装 50 块。				
检的 查问 发题 现	1、部分处桥架安装紧固螺丝存在锈蚀，不符合相关要求。 2、逆变器处防火封堵施工不符合要求。 3、现场逆变器摆放在组件与运维通道上，易造成组件隐裂。				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 047 号，关于天利厂区施工质量事宜，详见通知单 047 号。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

