

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 04 月 15 日 星期 六	气候	晴	气温	26/14℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 铸造厂区彩钢瓦封边材料到货一车，经检查，符合要求。			
施工方人员动态：35 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。					
施工部位进度情况	天利厂区桥架敷设，箱变低压电缆接线。欧波厂区彩钢瓦封边，SVG 基础钢平台制作安装，低压电缆敷设，设备接地扁铁焊接。天和厂区彩钢瓦封边，消缺整改，设备调试。铸造厂区彩钢瓦封边。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

