

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 04 月 18 日 星期二	气候	阴	气温	32/18℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：30 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。					
施工部位 进度 情况	欧波厂区彩钢瓦封边，单跨车间马凳、导水槽安装、组件电缆放线，电缆沟浇筑。天和厂区彩钢瓦封边，消缺整改。铸造厂区彩钢瓦封边，低压电缆敷设，逆变器接线。				
检的 查问 发题 现	1、部分中压板螺丝未紧固，不符合相关要求。 2、部分中压板之间间隙较大，不符合相关要求。 3、部分中压板之间有重叠压接情况，不符合相关要求。 4、部分中压板与组件形成错位，不符合相关要求。 5、个别处组件安装边缘不整齐、偏差较大，不符合相关要求。 6、个别处组件间隙较大，防水胶条未压紧，不符合相关要求。 7、个别处彩钢瓦有凹陷，易积水和漏水，不符合相关要求。 8、彩钢瓦与过道板搭接处边缘不整齐，不符合相关要求。 9、个别处透明瓦有凹陷，易积水和漏水，不符合相关要求。 10、个别组件上放有螺丝等杂物、未清理干净，不符合相关要求。				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 048 号，关于铸造厂区铸造车间北坡屋面施工质量事宜，详见通知单 048 号。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔金才		总监签阅	王立杰	

