

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 05 月 09 日 星期二	气候	晴	气温	23/13℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：25 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度情况	天和厂区联合车间、清理车间顶彩钢瓦安装、常规支架安装、组件安装。天利厂区桥架敷设，逆变器低压电缆头制作及安装，设备基础场地平整。铸造厂区彩钢瓦安装。				
检的查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	通知单 050 号要求事宜已整改完成，经复查，符合要求。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	王立杰		

