

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 05 月 17 日 星期 三	气候	阵雨	气温	25/19℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：12 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。					
施工部位 进度 情况	部分区域因雨未施工，天和厂区砂准备库车间彩钢瓦安装。天利厂区设备基础平台钢爬梯制作安装。铸造厂区制模车间低压电缆敷设。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	



扫描全能王 创建