

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2024 年 01 月 05 日 星期 五	气候	晴	气温	14/1℃
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：6 人					
施工机械动态：叉车 1 台。					
施工进度 部位情况	天利厂区光伏车棚钢构檩条拉杆安装、组件安装 100 块。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	