

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2024 年 01 月 21 日 星期 日	气候	阴	气温	4/-3 ℃
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： C25 商混进场 8.5 方，经检查，合格。			
施工方人员动态：4 人					
施工机械动态：手推车 2 辆、振动棒 1 个。					
施工进度部位情况	天和厂区光伏车棚地面浇筑，光伏车棚电缆沟浇筑，今日浇筑 C25 商混用量 8.5 方。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	