

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                       |                                                                  |    |                      |     |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----|--------|
| 日期                    | 2023 年 06 月 04 日 星期 日                                            | 气候 | 阵雨                   | 气温  | 23/17℃ |
| 监理人员动态：3 人            |                                                                  |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |     |        |
| 施工方人员动态：20 人          |                                                                  |    |                      |     |        |
| 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。 |                                                                  |    |                      |     |        |
| 施工进度部位情况              | 天和厂区联合车间中担板、导水槽、组件、桥架安装，低压电缆敷设，光差保护设备调试。天利厂区设备围栏安装。欧波三连跨车间彩钢瓦安装。 |    |                      |     |        |
| 检查发现的问题               | 无                                                                |    |                      |     |        |
| 处理意见、措施、结果            | 无                                                                |    |                      |     |        |
| 协调内容或其他               | 正常安全施工                                                           |    |                      |     |        |
| 记录人                   | 孔令才                                                              |    | 总监签阅                 | 王立杰 |        |

