

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 06 月 24 日 星期 六	气候	阴	气温	25/21℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：18 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、热熔机 1 台。					
施工进度部位情况	天利厂区彩钢瓦安装，箱变平台等处监控设备安装。天和厂区联合车间、砂准备库车间彩钢瓦安装，屋面清洗系统管道安装，箱变平台等处监控设备安装。铸造厂区彩钢瓦安装。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

