

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 07 月 10 日 星期 一	气候	晴	气温	33/26℃
监理人员动态：2 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：18 人					
施工机械动态：叉车 1 台、热熔机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	天利厂区四连跨车间清洗系统水管安装。欧波厂区单跨车间清洗系统水管安装。铸造厂区彩钢瓦、透明瓦安装。各光伏厂区消缺整改。				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 意 理 见 措、 施 结 、 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

