

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 08 月 02 日 星期 三	气候	晴	气温	34/26℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：20 人 施工机械动态：切割机 1 台、热熔机 1 台、挖掘机 1 台。			材料进场、见证取样、合格情况： 今日 Φ12 的车棚基础钢筋材料进场 1 车，经检查，合格。		
施工进度部位情况	欧波厂区光伏车棚基础挖掘施工，清洗系统水管安装。天和厂区清洗系统水管压力表安装。天利厂区光伏车棚基础地面切割施工，车棚基础钢筋笼加工制作。各光伏厂区消缺整改。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	