

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 02 日 星期 六	气候	晴	气温	31/21℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：12 人					
施工机械动态：运输车 2 辆、切割机 1 台、挖掘机 1 台。					
施工进度部位情况	天利厂区光伏车棚基础基坑清理。天和厂区机加工车间屋面漏水点查修，清理车间屋面组件清洗。欧波厂区光伏车棚基础钢筋安装、现场土方倒运。各光伏厂区消缺整改。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才		总监签阅	王立杰	