

监 理 日 志

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 10 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	21/8℃					
监理单位动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况: 今日车棚立柱材料进场 1 车, 共 265 根, 经检查, 合格。									
施工方人员动态: 5 人										
施工机械动态: 电焊机 2 台、叉车 1 台。										
施工进度部位情况	天利厂区光伏车棚基础预埋螺栓安装, 基础基坑抽排水, 进场车棚立柱材料叉卸。									
检查发现的问题	无									
处理意见、措施、结果	无									
协调内容或其他	正常安全施工									
记录人	石金才			总监签阅	王三杰					