

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 10 月 31 日 星期 二	气候	晴	气温	28/16℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：9 人					
施工机械动态：挖掘机 1 台、叉车 1 台、运输车 2 辆。					
施工进度部位情况	天利厂区光伏车棚现场土方平整、碎石铺设，光伏车棚钢构立柱安装。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	