

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 01 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：35/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. PHC 管桩到场 4 车，共计 108 根，监理人员安全旁站卸车全过程，8:30 开始卸车，11:50 旁站结束； 2. 桩基单桩竖向抗拔承载力检测，监理人员全程跟踪质量旁站，16:35 旁站结束，检测结果符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区打桩完成 60 根，打桩机 1 台，管桩运输船 2 艘，施工人员 5 名； 2. PHC 管桩到场 4 车，共计 108 根，25 吨吊车 1 辆，施工人员 3 名； 3. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名，项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰