

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 15 日

天 气：晴

星期：六

气 温：31/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 管桩到场 2 车卸货，监理人员全程跟踪安全旁站，编写安全监理旁站记录 1 份、设备材料开箱检查记录 1 份； 2. 编写下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 管桩到场 56 根卸货，累计到场 966 根，25 吨吊车 1 辆，施工人员 3 名； 2. 南侧大鱼塘内打桩完成 55 根，累计完成 878 根，打桩船 1 艘，管桩转运船 2 艘，施工人员 6 名； 3. 240G 型水陆两用挖掘机桩基整改完成 60%； 4. 10kV 临时线路顶管 228 米，施工人员 5 名，挖掘机 1 台，顶管机 1 台； 5. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰