

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 16 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：32/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工人员对道路进行洒水降尘； 2. 10kV 临时线路顶管施工现场巡视检查，要求单位报验前期开工资料； 3. 审批 3 份施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 240G 型水陆两用挖掘机在 B 区大鱼塘内对标高不合格的桩基进行整改， 累计整改完成 100%，逆变器桩基打桩完成，施工人员 4 名； 2. 清理鱼塘内打氧设备，B 区场内道路修整，南北侧鱼塘航道土方回填， 60 型挖掘机 1 台，200 型挖掘机 1 台，施工人员 5 名； 3. 10kV 临时线路顶管 180 米，施工人员 6 名，顶管机 1 台； 4. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项	打桩船检修 1 天，未进行打桩作业。	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰