

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 17 日

星期：一

天 气：阵 雨

气 温：28/16℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工人员对道路进行洒水降尘作业，台风蓝色预警天气，停止户外吊车作业； 2. 10kV 临时线路顶管施工现场巡视检查，要求单位报验前期开工资料； 3. 坤能公司高级副总裁顾国银到海丰项目调研，监理人员全程陪同。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区南北侧鱼塘航道土方回填、碾压，60 型挖掘机 1 台，自卸车 2 辆，施工人员 5 名； 2. 10kV 临时线路顶管 385 米，施工人员 6 名，顶管机 1 台，电缆井砌筑完成 2 座，施工人员 5 名； 3. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰