

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 02 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：33/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区打桩现场巡视检查，个别桩基垂直度不符合规范要求，已经要求施工人员进行整改； 2. 管桩到场 112 根，监理人员到场检验并全程安全旁站卸车全过程； 3. 编写安全旁站监理记录 1 份、材料开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区打桩完成 61 根，管桩运输船 2 艘，施工人员 5 名； 2. 管桩到场卸货 4 车，共计 112 根，25 吨吊车 1 辆，施工人员 3 名； 3. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名，项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰