

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 20 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：28/20℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工人员更换防锈漆； 2. 管桩和光伏支架到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站，编写设备材料开箱检查记录 2 份，安全旁站监理记录 2 份；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区北侧小鱼塘内打桩 65 根，累计打桩完成 1013 根打桩机 1 台，管桩转运船 2 艘，施工人员 6 名； 2. 管桩到场 3 车，共计 82 根，累计到场 1104 根，25 吨吊车 1 辆，施工人员 3 名； 3. 光伏支架到场 1 车卸货，施工人员 5 名； 4. 桩头除锈刷防锈漆，施工人员 3 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 