

监 理 日 志



日期：2022 年 10 月 22 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：32/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工人员用电动工具对桩头进行除锈； 2. 管桩到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站，编写设备材料开箱检查记录 1 份，安全旁站监理记录 1 份； 3. 光伏支架到货，监理人员到场进行检验，漆膜厚度和基材厚度符合设计要求； 4. 编写监理检查记录 1 份，平行检查记录 3 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 管桩到场 2 车 53 根，累计到场 1211 根，25 吨吊车 1 辆，施工人员 4 名； 2. 光伏支架到场 1 车卸货，施工人员 6 名； 3. 桩头除锈刷防锈漆，施工人员 6 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	