

监 理 日 志



日期：2022 年 10 月 24 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：29/17℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，要求施工单位报验支架，组件安装方案； 2. 主持召开第 7 次监理例会，编写会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏支架到场 1 车卸货，施工人员 6 名； 2. 搭设浮桥 2 座，施工人员 3 名； 3. 挖机转运管桩，准备鱼塘四周补桩，施工人员 5 名，60 挖机 1 辆。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 