

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 26 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：29/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视检查，要求施工单位对鱼塘四周道路进行洒水降尘，安装不合格的支架拆除重新安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏支架安装，施工人员 16 名； 2. 鱼塘边缘补桩，陆地打桩机 1 台、60 挖掘机 1 台、施工人员 6 名； 3. 鱼塘四周道路洒水降尘，施工人员 5 名 4. 项目经理 1 名、技术负责人 1 名、现场负责人 1 名，资料员 1 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 