

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 03 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：34/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区打桩现场巡视检查，桩基标高没有到达设计 4.27m 的要求，已经通知施工单位立即停止打桩施工； 2. 督促设计单位出具施工蓝图。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区鱼塘内打桩完成 85 根，管桩运输船 2 艘，25 吨吊车 1 辆，施工人员 7 名； 2. 光伏区 B 区内 4 名施工人员用脚手架和油桶预制浮桥； 3. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰