

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 04 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：34/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区打桩现场巡视检查，要求打桩人员控制好桩基的垂直度，实测桩顶标高； 2. 主持召开第四次监理周例会，编写会议纪要，下发到监理工作群。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区鱼塘内桩基整改，桩顶标高按照 4.27 米执行，施工人员 5 名； 2. 光伏区 B 区内 3 名施工人员用脚手架和油桶预制浮桥； 3. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰