

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 09 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：33/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区管桩到场 140 根，监理人员到场检验，管桩外观完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，编写设备材料开箱检查记录 1 份； 2. 管桩到场 5 车卸货，监理人员全程安全旁站，编写安全监理旁站记录 2 份； 3. 复测桩顶标高符合设计及规范要求； 4. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区鱼塘内打桩施工完成 55 根，管桩转运船 2 艘，打桩机 1 台，施工人员 6 名； 2. PHC 管桩到场 5 车，共计 140 根，规格为 300AB-70-9 米，25 吨吊车 1 辆，施工人员 3 名； 3. 光伏区 B 区南侧大鱼塘与西侧小鱼塘的通道挖通，200 型挖掘机 1 台； 4. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、项目总工 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰