

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 10 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：30/20℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，个别电缆桥架安装高度不符合设计要求，已经通知施工人员进行整改； 2. 编写平行检查记录 2 份，监理检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区安装支架、组件， 施工人员 26 名； 2. 光伏区 B 区 4#方阵安装逆变器、直流电缆敷设，施工人员 5 名； 3. 光伏支架转运至光伏区，5 吨叉车 1 辆，板车 1 辆，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 