

监 理 日 志


日期：2022 年 11 月 13 日

天 气：晴

星期：日

气 温：30/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 主持召开第九次监理周例会； 2. 施工现场巡视检查，4#光伏方阵防雷接地焊接不合格，已经通知施工人员进行整改； 3. 编写监理周报一份，设备材料开箱检查记录 1 份，监理检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区支架、组件安装， 施工人员 18 名； 2. 光伏区 B 区电缆桥架安装、直流电缆敷设，逆变器，通讯箱安装，施工人员 7 名； 3. 光伏组件转运至光伏区，5 吨叉车 2 辆，板车 2 辆，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 	