

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 17 日

天 气：多 云

星期：四

气 温：28/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 B 区施工现场巡视检查，3#方阵光伏支架安装角度不符合设计要求，已经通知施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏支架安装，施工人员 8 名； 2. 光伏组件安装，施工人员 6 名； 3. 电缆桥架安装、直流电缆敷设，施工人员 5 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 