

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 18 日

星期：五

天 气：多 云

气 温：29/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视检查，光伏组件到场卸货，监理人员全程跟踪旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区安装光伏支架、组件、电缆桥架、直流电缆敷设，施工人员 26 名； 2. 光伏组件到场 1 车 24 箱 744 片，1 辆板车转运至光伏区，5 吨叉车 2 辆，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 