

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 19 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：29/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 地块施工现场巡视检查； 2. 光伏组件到场 1 车 744 片，监理人员全程跟踪安全旁站； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份； 4. 下发工程考核单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区安装光伏支架、组件，施工人员 16 名； 2. 3x185mm ² 交流电缆敷设，施工人员 5 名； 3. 光伏组件到场 1 车 24 箱 744 片，1 辆板车转运至光伏区，5 吨叉车 2 辆， 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 	