

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 22 日

天 气：多云转阴

星期：二

气 温：27/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	逆变器到箱变交流电缆绝缘阻抗测试，监理人员全程跟踪旁站，测试结果符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 交 直流电缆敷设，施工人员 5 名； 2. 西侧小鱼塘光伏支架安装，施工人员 5 名； 3. 东侧小鱼塘回填土方，管桩补桩作业，施工人员 5 名，打桩机 1 台。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 