

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 25 日

星期：五

天 气：多 云

气 温：26/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区大鱼塘 6#-11#逆变器开路电压测试，监理人员全程跟踪旁站，测试结果符合要求； 2. 南侧大鱼塘内进行检查，个别组件间隙安装不合格、桩头防腐不合格、防雷接地焊接不合格，电缆桥架焊口防腐不合格。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 南侧大鱼塘光伏支架拉杆安装，施工人员 5 名； 2. 西侧小鱼塘光伏支架安装，施工人员 4 名； 3. 东侧小鱼塘光伏支架安装，施工人员 5 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 