

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：28/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，南侧鱼塘光伏支架连接杆安装不规范，已经要求施工人员进行整改； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 南侧鱼塘防雷接地焊接作业，施工人员 5 名； 2. 西侧鱼塘光伏支架檩条安装完成，施工人员 5 名； 3. 东侧鱼塘光伏支架安装，施工人员 4 名； 4. 南侧鱼塘光伏支架连接杆及等电位连接线安装，施工人员 5 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	