

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 08 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：25/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 B 区施工现场巡视检查，箱变吊装作业监理人员全程跟踪旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 箱式变压器吊装作业，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 B 区安装支架、组件， 施工人员 16 名； 3. 直流电缆到场卸货，施工人员 5 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	